

Izmjene i dopune Strategije razvoja urbanog područja Vinkovci za razdoblje 2021. – 2027. i Akcijskog plana - OBRAZLOŽENJE

Datumi dokumenta:

14.07.2026. – *nacrt*

26.08.2026. – *drugi nacrt*

02.09.2026. – *treći nacrt*

15.09.2026. - *finalni nacrt*

Sadržaj dokumenta:

UVOD	2
OSVRT NA DOSADAŠNJU PROVEDBU SRUPVK	3
<i>Provedba Akcijskog plana u cjelini</i>	3
<i>Provedba Strateških projekata i ITU mehanizma</i>	4
SADRŽAJ IZMJENA I DOPUNA	8
<i>Izmjene i dopune Akcijskog plana</i>	8
<i>Izmjene i dopune liste Strateških projekata</i>	9
<i>Realokacije u sklopu ITU mehanizma</i>	10
PRILOG: Izmjenjeni dijelovi SRUP-a:	12
Poglavlje 10. Projekti od strateškog značaja	12
Poglavlje 11. Indikativni financijski plan	12

Popis tablica:

Tablica 1. Realizacija SRUPVK do kraja 2025. godine po posebnim ciljevima – privremeni podaci	3
Tablica 2. Realizacija SRUPVK do kraja 2025. godine po JLS-ovima – privremeni podaci	4
Tablica 3. Broj i vrijednost planiranih i ostvarenih ITU poziva (kolovoz 2026.)	4
Tablica 4. Broj ITU projekata (ugovora) prema statusu (kolovoz 2026.)	5
Tablica 5. Status provedbe ITU mehanizma – planirani i ostvareni pozivi i ugovori (srpanj 2026.)	6
Tablica 6 Status provedbe ITU mehanizma – utrošak sredstava (krajem kolovoza 2026.)	7
Tablica 7. Realizacija ostalih ("ne-ITU") strateških projekata do kraja 2025. godine – privremeni podaci	7
Tablica 8. Izmjene i dopune AP-a: broj i vrijednost projekata po JLS-u	8
Tablica 9. Izmjene i dopune liste strateških projekata	9
Tablica 10. ITU realokacija	11

UVOD

Strategija razvoja urbanog područja Vinkovci za razdoblje 2021. – 2027. (dalje: SRUPVK). i pripadajući Akcijski plan (AP) su strateško planski akti urbanog područja (UP) Vinkovci koje osim Grada Vinkovaca obuhvaća još 10 jedinica lokalne samouprave: Grad Otok te općine Andrijaševci, Ivankovo, Jarmina, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci i Vođinci. SRUPVK i AP usvojeni su na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 18.12.2023., nastavno na pozitivno mišljenje Koordinacijskog i Partnerskog vijeća, sve u skladu sa *Zakonom o regionalnom razvoju* te *Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja* Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (dalje: MRRFEU, MInistarstvo). U prosincu 2023. godine s Ministarstvom je sklopljen Sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) kojim je urbanom području Vinkovci za provedbu dijela SRUP-a alocirano 22 mil. EUR i čime je efektivno započela provedba SRUPVK.

Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na svojoj 9. sjednici održanoj dana 28. travnja 2026. godine donjelo je *Odluku o pokretanju postupka izmjene i dopune Strategije razvoja urbanog područja Vinkovci za financijsko razdoblje 2021. – 2027.*¹ Odluka je motivirana činjenicom da je od izrade SRUPVK (2022. godine) došlo do promjena koje se odnose na pripremljenost novih visoko integriranih razvojnih projekata, financijsku izvedivost projekata i usklađenost s aktualnim uvjetima i pravilima provedbe različitih programa. U komunikaciji i savjetodavnom procesu s predstavnicima općina i gradova urbanog područja Vinkovci identificirani su novi projekti koji pokazuju veći potencijal za stvaranje pozitivnih učinaka na Urbano područje Vinkovci, a provedbom kojih će se omogućiti unapređenje lokalne infrastrukture uz korištenje dostupnih resursa. Izmjena SRUP-a Vinkovci nužna je i za korištenje svih raspoloživih sredstava u okviru ITU mehanizma, ali i za korištenje sredstava iz drugih EU fondova, čime se strateško planski dokument korigira u skladu sa stvarnim provedbenim okolnostima, a sve kako bi se osigurala učinkovita, pravodobna i usklađena realizacija planiranih intervencija.

Izmjene i dopune SRUPVK se ne odnose na teritorijalni obuhvat i generalno strateško usmjerenje plana, što znači da sve temeljne odrednice strateškog dokumenta kao što su vizija i razvojni ciljevi, strateška usklađenost i prioriteti javne politike te posebni ciljevi i pokazatelji ostaju nepromijenjeni. Umjesto toga, promjene su fokusirane na izmjenu Akcijskog plana, u smislu ažuriranja cjelokupne baze projekata s obzirom na dosadašnju realizaciju i planove jedinica lokalne samouprave te u smislu revizije popisa strateških projekata. Izmjenjeni i dopunjeni Akcijski plan financijski je revidiran i postavljen u odnosu na preostale godine tekućeg financijskog razdoblja, tj. godine 2026.-2027.

Radi Izmjena i dopuna Akcijskog plana, koji je provedbeni akt u tabličnom obliku, mijenja se, odnosno s njime usklađuje i sam dokument SRUP-a, i to u Poglavlju 10. Projekti od strateškog značaja i Poglavlju 11. Indikativni financijski plan. Ostali dijelovi dokumenta ostaju nepromijenjeni, jer su izvršene modifikacije projekata u potpunosti u skladu sa strateškim usmjerenjem i planskom hijerarhijom. Modificirana poglavlja 10. i 11. Strategije razvoja urbanog područja Vinkovci za razdoblje 2021. -2027. dana su kao Prilog 1 i Prilog 2 ovog Obrazloženja, a cjelokupni dokument SRUP Vinkovci dostupan je na poveznici <https://www.itu.vinkovci.hr/strategija-razvoja-urbanog-podrucja-vinkovci-za-financijsko-razdoblje-2021-2027>.

¹ Klasa 302-02/19-01/04, Urbr 2196-4-1-26-13 od 28.04.2026.

OSVRT NA DOSADAŠNJU PROVEDBU SRUPVK

SRUP Vinkovci ima 5 posebnih ciljeva razvoja urbanog područja Vinkovci koji su vezani na ciljeve iz hijerarhijski nadređenih akata strateškog planiranja te definirani mjerljivim pokazateljima što omogućava praćenje, izvješćivanje i vrednovanje uspješnosti. **Akcijski plan SRUP-a Vinkovci sadrži 206 projekata u vrijednosti 204,6 mil. eura, od kojih se 14 projekata nalazi se na listi Strateških projekata, a njih 8 odabrani su za financiranje iz ITU mehanizma.** Od 14 strateških projekata, njih 8 se odnosi na veće investicije nositelj kojih je Grad Vinkovci, a preostalih 6 su zamišljeni kao "sheme" ili programi, budući da se odnose na tipološki iste projekte u više JLS-ova koje čine urbano područje. Tako je i provedba 8 strateških projekata odabranih za financiranje iz ITU mehanizma originalno zamišljena kroz 5 izravnih dodjela (nositelj: Grad Vinkovci) i 3 otvorena poziva (nositelji: JLS-ovi urbanog područja).

Za praćenje realizacije SRUP-a u cjelini i provedbu strateških projekata nadležan je Upravni odjel za investicije, fondove Europske unije i imovinu Grada Vinkovaca, odnosno ITU tehničko tajništvo, posebna ustrojstvena jedinica koja je dio institucionalnog sustava provedbe ITU mehanizma u svojstvu Posredničkog tijela za odabir operacija (PTOO). Za provedbu ostalih pojedinih projekata koji su dio Akcijskog plana nadležne su same jedinice lokalne samouprave koje na godišnjoj razini izvještavaju o realizaciji plana. Sumarno godišnje izvješće priprema ITU jedinica, temeljem podataka dostavljenih od JLS-ova te izvješća o ostvarenju proračuna. Dosada je pripremljeno jedno godišnje izvješće (za 2024. godinu), dok je drugo, za 2025.g., u pripremi paralelno s ovim Izmjenama i dopunama. Iz tog razloga, podaci o realizaciji AP-a prikazani u nastavku nisu konačni.

Provedba Akcijskog plana u cjelini

Prema privremenim podacima, **do kraja 2025. godine završeno je ili u realizaciji ukupno 82 projekata ukupne vrijednosti 25,4 mil. EUR, što u odnosu na planirano iznosi 39,8% projekata, odnosno 12,4% planirane vrijednosti:**

Tablica 1. Realizacija SRUPVK do kraja 2025. godine po posebnim ciljevima – privremeni podaci

POSEBNI CILJ	PLANIRANO U AP-u (2022. g.)		PROVEDENO/U REALIZACIJI PREMA IZVJEŠĆIMA 2024. i 2025.			
	Br. projekata	Ukupna planirana vrijednost 2021.-27.	Br. projekata	Utrošeno sredstava	% projekata u provedbi/realizano	% utrošenih sredstava
	a.	b.	c.	d.	c./a.	d./b.
PC1. Očuvanje, obnova i unaprijeđ. urbanog, ruralnog i prirodnog okoliša te javnih površina	65	42.307.466	31	11.068.868	48%	26%
PC2.Društvena revitalizacija kroz potporu kulturi, društvenom životu i sportu	57	56.719.186	23	5.611.656	40%	10%
PC3.Društvena kohezija, solidarnost i skrb za osjetljive skupine, djecu i mlade	27	36.922.276	15	6.925.969	56%	19%
PC4.Kreiranje poticajnog okruženja za poduzetništvo, održivu poljopr. i dinamično gospodarstvo	22	31.734.023	4	1.379.294	18%	4%
PC5.Unaprijeđenje prometnih i komunalnih sustava te javnih servisa i upravljanja	35	36.909.381	9	411.500	26%	1%
SRUPVK ukupno	206	204.592.334	82	25.397.287	39,8%	12,4%

Najviši postotak realizacije (u smislu broja započetih i završenih projekata) imaju Vinkovci, Vođinci i Ivankovo:

Tablica 2. Realizacija SRUPVK do kraja 2025. godine po JLS-ovima – privremeni podaci

JLS	PLANIRANO		OSTVARENO KRAJEM 2025.						Završenih i u provedbi (A.+B.), u % od planiranog	
	Broj proj.	Vrijednost	A. ZAVRŠEN		B. U PROVEDBI		C. NEZAPOČET	Br. proj.	Vrijed.	
			Br. proj.	Vrijednost	Br. proj.	Vrijednost				
1	VINKOVCI	43	86.081.226	8	10.672.505 €	13	2.451.175 €	22	49%	15%
2	OTOK	17	22.049.162	2	1.380.706 €	4	171.537 €	11	35%	7%
3	ANDRIJAŠEVCI	8	5.786.714	4	2.013.975 €	2	- €	2	75%	35%
4	IVANKOVO	27	24.028.624	2	1.060.965 €	10	2.112.192 €	15	44%	13%
5	JARMINA	11	3.643.241	3	365.702 €	0	- €	8	27%	10%
6	NIJEMCI	21	21.586.717	4	935.222 €	2	519.053 €	15	29%	7%
7	NUŠTAR*	12	9.370.230	0	- €	1	265.677 €	11	8%	3%
8	PRIVLAKA	19	12.245.663	4	991.025 €	3	629.654 €	12	37%	13%
9	STARI JANKOVCI	11	5.985.799	1	216.333 €	2	115.466 €	8	27%	6%
10	STARI MIKANOVCI	8	5.279.050	1	218.219 €	2	406.921 €	5	38%	12%
11	VOĐINCI	29	8.535.908	5	208.657 €	9	662.303 €	15	48%	10%
UKUPNO		206	204.592.334	34	18.063.309 €	48	7.333.978 €	124	39,8%	12,4%

* Nema podataka za 2025.

Provedba Strateških projekata i ITU mehanizma

Izmjenom Sporazuma o provedbi ITU iz studenog 2024. godine, od originalno planiranih 8 poziva (5 izravnih dodjela i 3 otvorena poziva) planirano je 7 poziva (2 otvorena postupka spojena su u jedan). **Zaključno s lipnjem 2026., objavljeno je njih 6, pri čemu su to 4 izravne dodjele i 1 otvoreni koji su zaključeni/ugovoreni i još jedan otvoreni poziv koji je bio otvoren do kraja lipnja 2026. te je trenutno u fazi evaluacije.**

Tablica 3. Broj i vrijednost planiranih i ostvarenih ITU poziva (kolovoz 2026.)

	PLANIRANO ORIGINALNIM SPORAZUMOM (07.12.2023.)		PLANIRANO PRVOM IZMJENOM SPORAZUMA (X – XI 2024.)		OSTVARENO (status krajem lipnja 2026.)	
	Br. poziva	Vrijednost poziva	Br. poziva	Vrijednost poziva	Br. poziva	Vrijednost poziva
IZRAVNE DODJELE	5	12.262.923,89	5	12.142.923,89	4	10.538.064,04
OTVORENI	3	9.737.076,11	2	9.857.076,11	2	9.857.076,11
UKUPNO	8	22.000.000,00	7	22.000.000,00	6	20.395.140,15
Neobjavljen poziv (izravna dodjela)						1.604.859,85
UKUPNA ITU alokacija						22.000.000,00

Što se tiče broja ugovora, odnosno projekata koji su obuhvaćeni ITU mehanizmom, izravne dodjele se odnose na pojedine projekte, dok završeni otvoreni poziv obuhvaća 5 ugovora o izgradnji biciklističke infrastrukture (Vinkovci, Stari Jankovci, Privlaka, Andrijaševci i Vođinci), a otvoreni poziv koji je postupku

evaluacije bi potencijalno mogao imati još 5 ugovora/projekata. Potencijalna su tri projekta obnove/izgradnje društvene i kulturne infrastrukture (općine Jarmina, Nijemci i Grad Otok) i dva projekta izgradnje sportske infrastrukture (općine Ivankovo i Vođinci). Sumarno dakle iz 7 poziva slijedi 15 ITU projekata/ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, čiji status krajem kolovoza izgleda ovako:

Tablica 4. Broj ITU projekata (ugovora) prema statusu (kolovoz 2026.)

Broj ITU projekata (ugovora)	Status
2	ZAVRŠENI
7	U PROVEDBI
5	POTENCIJALNI (U FAZI EVALUACIJE)
1	NEZAPOČETA IZRAVNA DODJELA
15	UKUPNO

Tablica u nastavku prezentira planirane i ostvarene ITU pozive i ugovore.

Tablica 5. Status provedbe ITU mehanizma – planirani i ostvareni pozivi i ugovori (srpanj 2026.)

Ozn.	Naziv projekta*	Ukupna vrijednost projekta (€)	PLANIRANO ORIGINALNIM SPORAZUMOM (07.12.2023.)			PRVA IZMJENA SPORAZUMA (X – XI mj. 2024.)			STATUS ITU POZIVA/UGOVORA (kolovoz 2026.)	
			rb	Vrsta postupka	ITU IZNOS	Opis izmjene	novi ITU iznos	Razlika		
SP1.	Urbanističko uređenje centralnih naselja JLS-ova	1.433.406							n.p.	
SP2.	Rekonstrukcija Trga Vinkovačkih jeseni u VK	1.592.674	5.	IZRAVNA DODJELA	1.353.772,65	Ostaje isto, već objavljen u vrijeme izmjene	1.353.772,65	0,00	Poziv zaključen 31.07.2024., 1 ugovor, ZAVRŠEN	1
SP3.	Izgradnja biciklističke infrastrukture na UP Vinkovci	12.858.697	2.	OTVORENI POSTUPAK	4.353.325,11	Povećanje alokacije	4.473.325,11	120.000,00	Poziv zaključen 31.10.2024., 5 ugovora (podprojekata), U PROVEDBI	5
SP4.	Obnova kulturne i društvene infrastrukture	10.962.533	4.	OTVORENI POSTUPAK	2.506.984,00	Objedinjuje se sa br. 7 (SP6)		-2.506.984,00	Poziv zaključen 30.06.2026., evaluacija u tijeku	3
SP5.	Zeleno digitalni park Papuk - Sportsko-rekreacijski centar	1.327.228	3.	IZRAVNA DODJELA	1.128.143,87	Povećanje alokacije	1.952.300,38	824.156,51	Poziv zaključen 02.12.2024., 1 ugovor, ZAVRŠEN	1
SP6.	Unaprijeđenje sportske infrastrukture na UP Vinkovci	19.681.306	7.	OTVORENI POSTUPAK	2.876.767,00	Objedinjuje se sa br. 4 (SP4)	5.383.751,00	-2.506.984,00	Poziv zaključen 30.06.2026., evaluacija u tijeku	2
SP7.	Rekonstrukcija i obnova plivališta "Lenije"	3.543.699	1.	IZRAVNA DODJELA	3.012.144,14	Povećanje alokacije	4.339.036,55	1.326.892,41	Poziv zaključen 02.12.2024., 1 ugovor, U PROVEDBI	1
SP8.	Interpretacijsko edukac. centar sa suvenirnicom u Vinkovcima	663.614				DODAJE SE	1.604.859,85	1.604.859,85	POZIV NIJE REALIZIRAN	1
SP9.	Infrastruktura za predškolsko obrazovanje na uUP Vinkovci	12.291.808							n.p.	
SP10.	Izgradnja akceleratora u Industrijskoj zoni Zalužje VK	5.972.526	8.	IZRAVNA DODJELA	5.076.647,42	BRIŠE SE		-5.076.647,42	n.p.	
SP11.	Obrazovno razvojni centar Vinkovci (brownfield lokacija)	3.981.684							n.p.	
SP12.	Rekonstrukcija otvorene gradske tržnice u Vinkovcima	1.990.842	6.	IZRAVNA DODJELA	1.692.215,81	Povećanje alokacije	2.892.954,46	1.200.738,65	Poziv zaključen 29.08.2025., 1 ugovor, U PROVEDBI	1
SP13.	Infrastruktura za plasman lokalnih proizvoda	1.871.392							n.p.	
SP14.	Toplinarstvo u Gradu Vinkovcima	4.878.899							n.p.	
Ukup.		83.050.308			22.000.000,00		22.000.000,00	0,00	Br. ugovora: 9 + 5 potenc. + 1 nerealiz.	

Što se utroška ITU sredstava tiče, prema zadnjem mjesečnom izvještaju (kolovoz 2026.), **od ukupne alokacije od 22 mil. eur, objavljeno je 92,7%, ugovoreno 74,2%, a utrošeno (ZNS-ovi odobreni i u postupku) 39,2% sredstava.**

Tablica 6 Status provedbe ITU mehanizma – utrošak sredstava (krajem kolovoza 2026.)

ITU alokacija	22.000.000		
Objavljeno poziva	20.395.140	92,7%	(6 od 7 poziva)
Ugovoreno projekata	16.328.436	74,2%	(9 ugovora, od potencijalno 15)
a. Isplaćeno (ZNS-ovi odobreni do 01.08.2026.)	7.991.909		
b. U postupku isplate (ZNS-ovi podneseni do 31.08.2026.)	636.332		
UKUPNO utrošeno (a.+b.)	8.628.241	39,2% od alokacije, tj. 52,8% od ugovorenog	

Što se tiče ostalih strateških projekata, prema privremenim podacima godišnjih izvješća, od 6 "ne-ITU" strateških projekata dva su u provedbi, jedan je započet, a tri nisu.

Tablica 7. Realizacija ostalih ("ne-ITU") strateških projekata do kraja 2025. godine – privremeni podaci

Naziv projekta	Planirani vrem. okvir	Status krajem 2025.
SP1 Urbanističko uređenje centralnih naselja jedinica lokalne samouprave urbanog područja Vinkovci	2024. -2027.	4 od 5 pod-projekata u provedbi / 80% investicije
SP9 Infrastruktura za predškolsko obrazovanje na urbanom području Vinkovci	2023.-2026.	5 od 9 pod-projekata u provedbi / 45% investicije
SP10 Izgradnja akceleratora u Poslovnoj zoni Zalužje Vinkovci	2024.-2027.	Započet / 0,1% investicije
SP11 Obrazovno-razvojni centar Vinkovci	2024.-2025.	nije započet
SP13 Infrastruktura za plasman lokalnih proizvoda na urbanom području Vinkovci	2024.-2025.	nije započet
SP14 Izgradnja i rekonstrukcija suvremenog energetske učinkovitog toplinskog sustava grijanja u Gradu Vinkovcima	2024.-2025.	nije započet

SADRŽAJ IZMJENA I DOPUNA

Izmjene i dopune Akcijskog plana

Dosadašnja realizacija AP-a u cjelini je dobra, s čak 40% projekata Akcijskog plana u nekoj fazi realizacije krajem 2025., prema privremenim podacima. Iako utrošak sredstava nije značajan (12% od planiranog), treba uzeti u obzir da je efektivno 2024. prva godina provedbe te da je originalnim AP-om predviđeno da će se većina realizacija desiti u 2025. i 2026. godini. Podaci o realizaciji su uzeti u obzir prilikom izrade Izmjena i dopuna, kao i nove projekcije i planovi. S obzirom da se projekcije rade u drugoj polovini planskog razdoblja plan je mnogo robustniji, što konkretno znači da je opsežna baza projekata AP-a temeljito revidirana, i to na način da su:

- iz AP-a brisani projekti koji su realizirani u potpunosti te projekti koji nisu započeti, a početak njihove realizacije u ovom planskom razdoblju (do kraja 2027.) nije niti izgledan. **Ukupno je iz AP-a brisano 66 projekta.**
- revidirani ukupni iznosi projekata uzevši u obzir nove procjene vrijednosti i dosadašnju realizaciju. Usljed inflacijskih i drugih makroekonomskih čimbenika nove projekcije su u pravilu veće pa je tako unatoč manjem broju projekata **ukupna vrijednost AP-a porasla za 65,3 mil. EUR te sada iznosi 269,9 mil EUR.** Projekcija za tekuće financijsko razdoblje, odnosno vremenski horizont Izmjena i dopuna AP-a (godine 2026. i 2027.) **iznosi 153,2 mil. EUR.**
- **u AP ubačeni novi projekti JLS-ova, njih 20.** Radi se o projektima koji su tipološki slični već planiranim pa su isti uklopljeni u postojeće programe i mjere AP-a. U pojedinim slučajevima planirani su projekti koji nadilaze vremenski horizont Izmjena i dopuna (2026.-2027.) pa iz tog razloga ukupna vrijednost AP-a (planirana sredstva za provedbu – ukupno) ne korespondira projekciji budućeg utroška u godinama 2026. i 2027.

U tablici niže dan je sažeti pregled broja i vrijednosti projekata u Izmjenama i dopunama AP-a, po jedinici lokalne samouprave u sastavu urbanog područja, a u odnosu na originalno planirano 2022. godine.

Tablica 8. Izmjene i dopune AP-a: broj i vrijednost projekata po JLS-u

Gradovi i općine u obuhvatu UPVK	PLANIRANO U AP-u (2022. g.)		IZMJENE I DOPUNE AP-A 2026.		RAZLIKA	
	Br. proj.	Vrijednost (€)	Br. proj.	Vrijednost (€)	u br.pr.	u EUR
VINKOVCI	43	86.081.226	39	144.004.743	-4	57.923.517
OTOK	17	22.049.161	18	22.027.978	1	-21.183
ANDRIJAŠEVCI	8	5.786.714	9	24.061.102	1	18.274.388
IVANKOVO	27	24.028.624	18	12.263.328	-9	-11.765.296
JARMINA	11	3.643.241	7	1.792.654	-4	-1.850.587
NIJEMCI	21	21.586.717	18	18.928.361	-3	-2.658.356
NUŠTAR	12	9.370.230	12	9.370.230	0	0
PRIVLAKA	19	12.245.663	7	7.570.372	-12	-4.675.290
STARI JANKOVCI	11	5.985.799	7	8.306.273	-4	2.320.475
STARI MIKANOVCI	8	5.279.050	5	5.499.496	-3	220.446
VOĐINCI	29	8.535.908	20	16.051.674	-9	7.515.766
UKUPNO UPVK	206	204.592.334	160	269.876.212	-46	65.283.879

Izmjene i dopune liste Strateških projekata

Izmjenama i dopunama planira se **proširenje liste strateških projekata sa 6 novih projekata**, pri čemu su 3 projekta ekstenzije/modifikacije već postojećih strateških intervencija. Detaljnije obrazloženje po svakom pojedinom strateškom projektu dano je u Opisima projekata koji su priloženi ovom dokumentu (Poglavlje 10. dokumenta SRUP-a), a u tablici niže prezentirana je modificirana lista strateških projekata koja se predlaže ovim Izmjenama i dopunama. Novi projekti istaknuti su zelenim fontom.

Tablica 9. Izmjene i dopune liste strateških projekata

Rbr.	Naziv projekta	Originalno planirano (2022.)	Realizirano do kraja 2025.*	Ukupna vrijednost projekta	Projekcije za 2026. i 2027.
1	Urbanističko uređenje centralnih naselja jedinica lokalne samouprave urbanog područja Vinkovci - U PROVEDBI	1.433.406	1.144.053	2.649.046	1.721.964
2	Rekonstrukcija Trga Vinkovačkih jeseni u Vinkovcima - ZAVRŠEN	1.592.674	2.000.138	2.000.138	0
3	Izgradnja biciklističke infrastrukture na urbanom području Vinkovci - U PROVEDBI	12.858.697	2.003.149	12.531.390	11.109.606
4	Oснаživanje lokalnih zajednica kroz obnovu kulturne i društvene infrastrukture - U PROVEDBI	10.962.533	1.341.148	7.693.162	7.029.548
5	Zeleno digitalni park Papuk - Sportsko-rekreacijski centar s digitalno-edukacijskim sadržajem - ZAVRŠEN	1.327.228	2.378.130	2.378.130	0
6	Unaprijeđenje sportske infrastrukture na urbanom području Vinkovci - U PROVEDBI	19.681.306	817.360	15.971.940	13.584.294
7	Rekonstrukcija i obnova plivališta "Lenije" sa dodatnim sportsko-rekreacijskim sadržajem - U PROVEDBI	3.543.699	1.044.017	6.074.877	5.030.860
7-A	Rekonstrukcija gradskog stadiona u Vinkovcima	0	0	15.000.000	665.482
8	Interpretacijsko edukacijski centar sa suvenirnicom u gradu Vinkovcima	663.614	0	663.614	300.000
8-A	Slavonska kuća šunke, Općina Stari Mikanovci	0	0	3.170.382	3.170.382
9	Infrastruktura za predškolsko obrazovanje na urbanom području Vinkovci - U PROVEDBI	12.291.808	5.591.424	8.039.707	5.602.058
10	Izgradnja akceleratora u	5.972.526	3.522	5.972.526	120.000

	Industrijskoj zoni Zalužje Vinkovci				
10-A	Unapređenje i proširenje industrijske zone Zalužje	0	0	8.000.000	500.000
10-B	Multifunkcionalni centar ORION	0	0	8.000.000	160.000
11	Obrazovno razvojni centar Vinkovci (brownfield lokacija)	3.981.684	0	3.981.684	500.000
12	Rekonstrukcija otvorene gradske tržnice u Vinkovcima - U PROVEDBI	1.990.842	60.250	3.982.815	3.922.565
13	Infrastruktura za plasman lokalnih proizvoda na urbanom području Vinkovci	1.871.392	0	1.798.776	1.798.776
13-A	Kompleks za krizno upravljanje u Vinkovcima	0	0	8.000.000	200.000
14	Izgradnja i rekonstrukcija suvremenog energetske učinkovitog toplinskog sustava grijanja u Gradu Vinkovcima	4.878.899	0	4.878.899	1.000.000
14-A	Projekt iskoristivosti geotermalnih izvora na području UPVK / Izgradnja infrastrukture	0	0	4.000.000	400.000
Ukupno		83.050.308	16.383.193	124.787.086	56.815.533

* Godišnje izvješće za 2025. se izrađuje paralelno s ovim dokumentom pa podaci o realizaciji, a time i nove Ukupne vrijednosti projekta nisu konačni

Realokacije u sklopu ITU mehanizma

ITU alokacija od 22 mil. EUR je skoro u potpunosti utrošena. Pod pretpostavkom ugovaranja svih 5 podprojekata u sklopu otvorenog poziva koji je proceduri evaluacije, za eventualnu drugu izmjenu Sporazuma s MRRFEU ostaje na raspolaganju iznos od 2.011.871,22 EUR. Dio tog iznosa (407.011,37) odnosi se na višak sredstava iz poziva u evaluaciji, a ostatak od 1.604.859,85 EUR iznos je koji je prvom izmjenom Sporazuma bio planiran za **SP8 Interpretacijsko edukacijski centar sa suvenirnicom u gradu Vinkovcima**. Za ovaj projekt bi se odustalo od ITU financiranja, jer se radi o lokaciji za koju su u nekoliko navrata uložena sredstva za razvoj i pripremu projekta (u sklopu prekogranične suradnje), ali se nije uspjela složiti financijska konstrukcija za početak realizacije. Iz tog razloga Grad razmatra razne druge razvojne opcije kao npr. koncesije ili javno-privatna partnerstva, što znači da **iako projekt i dalje ostaje strateški relevantan, njegovo financiranje putem ITU mehanizma u ovoj financijskoj perspektivi nije izgledno.**

Raspoloživa ITU alokacija u iznosu od 2,012 mil. eur realocirala bi se na postojeće projekte u provedbi čija se vrijednost gotovo udvostručila u odnosu na originalni plan iz 2022. (SP7 i SP12, plivalište Lenije i rekonstrukcija gradske tržnice u Vinkovcima). Preostali dio sredstava u iznosu od 694.824,43 EUR usmjerava se **projekt Slavonska kuća šunke u Starim Mikanovcima**. Ovaj projekt dio je originalnog AP-a i predviđen je u sklopu iste mjere kao i SP8 od kojeg se odustaje (Mjera 2.3 Materijalna i nematerijalna kulturna baština i turizam), što je argument koji govori u prilog planiranoj realokaciji. Ipak, kako nije originalno predviđen strateškim, njegovo uvrštavanje u Sporazum za provedbu putem izravne dodjele podrazumijeva provedbu postupka prioritizacije kojeg provodi ITU jedinica.

Tablica 10. ITU realokacija

Naziv projekta	ITU planirano (2022.)	ITU ugovoreno	U postupku odabira	Neugovoreno / za realokaciju	REALOKACIJA
SP2. Rekonstrukcija Trga Vinkovačkih jeseni u Vinkovcima - ZAVRŠEN	1.353.772,65	1.353.772,65			
SP3. Izgradnja biciklističke infrastrukture na urbanom području Vinkovci - U PROVEDBI	4.473.325,11	4.473.325,11			
SP4. Osnaživanje lokalnih zajednica kroz obnovu kulturne i društvene infrastrukture - U PROVEDBI	(spojeno s SP4)				
SP5. Zeleno digitalni park Papuk - Sportsko-rekreacijski centar s digitalno-edukacijskim sadržajem - ZAVRŠEN	1.952.300,38	1.952.300,38			
SP6. Unaprijeđenje sportske infrastrukture na urbanom području Vinkovci - U PROVEDBI	5.383.751,00		4.976.739,63	407.011,37	-407.011,37
SP7. Rekonstrukcija i obnova plivališta "Lenije" sa dodatnim sportsko rekreacijskim sadržajem - U PROVEDBI	4.339.036,55	4.339.036,55			824.608,75
SP8. Interpretacijsko edukacijski centar sa suvenirnicom u gradu Vinkovcima	1.604.859,85			1.604.859,85	-1.604.859,85
SP 8-A. Slavonska kuća šunke, Općina Stari Mikanovci					694.824,43
SP12. Rekonstrukcija otvorene gradske tržnice u Vinkovcima - U PROVEDBI	2.892.954,46	2.892.954,46			492.438,04
Ukupno	22.000.000	15.011.389	4.976.740	2.011.871	0

PRILOG: Izmjenjeni dijelovi SRUP-a:

Poglavlje 10. Projekti od strateškog značaja

Poglavlje 11. Indikativni financijski plan